



Prot. RQ/ 21595

Del 24 /12/2020

Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana

Direttore
Fabio Pacciani

Direttore Urbanizzazioni Secondarie
Maurizio Di Tosto

e p.c.

All' Assessora alle Infrastrutture
Linda Meleo

All' Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi Cittadini
Daniele Frongia

Al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direttore
Francesco Paciello

Direttore della Direzione Sport
Tonino Egiddi

FigeraSRL
roberta.russo@figera.it

Oggetto: nota a seguito Commissione del 23/12/2020 - cronoprogramma Completamento lavori di realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale in Roma nel P.d.Z. B20 - Località' Cesano

Egregio direttore,

a seguito della seduta di Commissione in oggetto le riassumo sinteticamente quanto emerso e il cronoprogramma degli interventi, come ipotizzato.

In via preliminare è stata rappresentata la necessità di richiedere, entro fine gennaio, una variazione di bilancio dell'importo originario pari ad euro 1,8 milioni ad euro 2,2 milioni.



L'impresa aggiudicataria (Figera s.r.l) dovrebbe terminare i lavori della copertura (primo lotto) entro aprile 2021, tuttavia ha rappresentato l'esigenza di richiedere una proroga, circostanza sulla quale i componenti della Commissione presenti hanno manifestato un indirizzo favorevole.

La fase di progettazione del secondo lotto, invece, dovrebbe concludersi entro maggio 2021, termine entro il quale è stata dunque ipotizzato il relativo avvio di gara. Per accelerare l'espletamento della procedura la commissione ha manifestato il proprio parere favorevole al suggerimento del Direttore Egiddi ad espletare la gara di assegnazione tramite Mepa, trattandosi di importi che sono sotto la soglia dei 150 mila euro. In tale modo la procedura avrà delle tempistiche più rapide.

Infine sono state rappresentate le esigenze per un verso di mettere in sicurezza le opere già realizzate - per evitare che vengano danneggiate dalle intemperie o da atti vandalici - e, per altro verso, di iniziare a predisporre gli atti necessari ad assegnare la gestione dell'impianto, una volta ultimato, al fine di aprire la struttura al territorio, evitando il ripetersi di episodi di mancata apertura degli impianti avvenuti in passato nelle more dell'individuazione del concessionario.

In ragione di quanto precede, anticipo sin ora che è mia intenzione convocare per il prossimo 17 febbraio 2021 una seduta della X Commissione per monitorare lo stato di avanzamento del cronoprogramma dei lavori.

Colgo l'occasione in ultimo per ringraziare dell'attenzione e della disponibilità di tutti dedicata al tema in oggetto

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
Angelo Diario